

Henrik Thranum
Jernbanevej 3B, 3. th.
2800 Kgs. Lyngby

Side: 1 af 3
Kundennummer: 21776655
Ordrenummer: 10052
Dato: 12-01-2022
Version: 1

El-syn

Montør: Bmw. Anlægsnummer: 21992573
Dato: 10/1-22

Æ.n. = Ændring nødvendigl.a. = Ikke aktuel

Generelle oplysninger:

Kun 1 fase inde i hus. ingen jord eller nulling.

Målinger: Måleobjekter

- | | | | |
|---------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. HPFI | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| HFI | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| PFI | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| FI | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |

Anden metode:

- | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| 2. Gennemgående forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser | <input type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input checked="" type="checkbox"/> I.a. |
| 3. Jordelektrodens overgangsmodstand | <input type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input checked="" type="checkbox"/> I.a. |
| 4. Isolationsmåling: 230/400 V strømkredse | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| 5. Isolationsmåling: Lavvoltinstallationer | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |

6. Målemetoder, -resultater og bemærkninger

Mørkestrøm. 231 V
1 gang i delta. 42
5 gange i delta. 19
1/2 gang i delta. ok
Test knap. ok

Kontrol Tavler

- | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 7. Tilgængelighed/fri plads | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| 8. Beskyttelse mod direkte berøring(afdækninger/kapsling) | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| 9. Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| 10. Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
11. Bemærkninger

Kontrol Fast 230/400 V installation

- | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 12. Fordelingen af belastningen på grupper | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| 13. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m. Låg på dåser og rosetter | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |
| 14. Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger | <input checked="" type="checkbox"/> Ok | <input type="checkbox"/> Æ.n. | <input type="checkbox"/> I.a. |

15. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v. Ok Æ.n. I.a.

16. Installationens almene tilstand Ok Æ.n. I.a.

17. Bemærkninger

Kontrol Lavvoltageinstallationer

18. Oversigtstegning Ok Æ.n. I.a.

19. Strømforsyninger Ok Æ.n. I.a.

20. Overstrømsbeskyttelse Ok Æ.n. I.a.

21. Ledningsmateriel Ok Æ.n. I.a.

22. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare). Herunder tilløb til brand. Ok Æ.n. I.a.

23. Installationens almene tilstand Ok Æ.n. I.a.

24. Bemærkninger

Tilledninger Kontrol

25. Korrekt aflastning ved ledningsender Ok Æ.n. I.a.

26. Ulovlige samlinger Ok Æ.n. I.a.

27. Forkert anbringelse Ok Æ.n. I.a.

28. Beskadigelser Ok Æ.n. I.a.

29. Bemærkninger

Kontrol Brugsgenstande

30. Korrekt fastgørelse og anbringelse Ok Æ.n. I.a.

31. Korrekt kapsling Ok Æ.n. I.a.

32. Beskyttelse mod indirekte berøring Ok Æ.n. I.a.

33. Beskadigelser Ok Æ.n. I.a.

34. Ulovlige/ændrede brugsgenstande Ok Æ.n. I.a.

35. Bemærkninger

Kontrol Andre forhold

36. Fotodokumentation vedlagt Ok Æ.n. I.a.

37. Tilstrækkeligt med Grupper og stikkontakter Ok Æ.n. I.a.

38. Installationsarbejdet vurderes ikke at være Dårligt håndværk muligvis ulovligt "gør det selv" arbejde Ok Æ.n. I.a.

39. Andet/kommentarer Ok Æ.n. I.a.

40. Bemærkninger

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	<u>Diverse stikk</u>	Resultat	<u>Ingen problemer.</u>	Fotodokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>
Adskillelse foretaget	<u>Diverse afbrydere</u>	Resultat	<u>Ingen problemer.</u>	Fotodokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>

41. Bemærkninger